BOISNEAU
COUVERTURE ZINGUERIE e.u.r.l.
CHASSIS DE TOIT
DEMOUSSAGE
DESAMIANTAGE

16 bd gaston birgé
49100 ANGERS
02 41 43 79 18
Fax 02 41 27 03 30

Facture

N° 2013 371

Du mardi 24 septembre 2013

CO-PROPRIETE 16 RUE KLEBER
Mr BECAERT
16 Rue KLEBER
49000 ANGERS

Chèque 29-03-13

Objet :

Réfection de couverture de la partie basse
Travaux réalisés du 26.08 au 18.09.2013

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Protection des fils électriques par E.D.F.	U	1,00	304,50	304,50
2	Echafaudage sur pieds avec garde-corps	ML	16,50	40,64	670,56
3	Découverture de l'ensemble : ardoises, crochets et liteaux, y compris évacuation	M²	83,10	13,91	1 155,92
4	Bâchage pendant les travaux	M²	83,10	3,10	257,61
5	Chéneau en zinc ép. 0.80mm développé 65cm - côté rue	ML	10,50	76,07	798,74
6	Fond de chéneau soudé en zinc	U	2,00	27,25	54,50
7	Dilatation epdm de 65	U	1,00	56,99	56,99
8	Naissance soudée en zinc	U	1,00	17,80	17,80
9	Devant de socle en zinc ép. 0.65mm développé 33cm	ML	10,50	35,31	370,76
10	Main courante en zinc ép.0.65mm	ML	10,50	19,46	204,33
11	Gouttière sur pente en zinc ép. 0.65mm - côté cour	ML	4,50	54,71	246,20
12	Raccord avec le chéneau	U	2,00	35,02	70,04
13	Dilatation epdm	U	1,00	39,17	39,17
14	Chéneau en zinc ép. 0.80mm développé 65cm en raccord avec la terrasse zinc	ML	2,40	76,07	182,57
15	Fond de chéneau soudé en zinc	U	1,00	27,25	27,25
16	Naissance soudée en zinc	U	1,00	17,80	17,80
17	Couverture en ardoises 33x23 ESPAGNE 1er choix NF posées sur liteaux sapin 14x47mm traités, crochets inox 17% de 10cm, y compris surface pour plus-value de coupes	M²	47,10	61,50	2 896,65
18	Couverture en ardoises 33x23 ESPAGNE 1er choix NF posées sur liteaux sapin 14x47mm traités, crochets inox 17% de 11cm, y compris surface pour plus-value de coupes	M²	36,00	62,78	2 260,08

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
19	Entourage de cheminée en zinc	U	3,00	271,53	814,59
20	Linçoir en chevrons pour fenêtre de toit Vélux	U	1,00	68,21	68,21
21	Fourniture d'un Vélux Confort à rotation G.G.L. 3076 MK04 (78x98) en bois (Uw=1.2W/(m².K)) avec raccord encastré pour ardoises NOTA : les raccords intérieurs de plâtre à réaliser suite à notre intervention ne sont pas compris dans le présent devis.	U	1,00	374,86	374,86
22	Pose d'un Vélux	U	1,00	161,50	161,50
23	Chatière zinc intégra	U	4,00	24,16	96,64
24	Noquet en zinc de 33	U	48,00	2,09	100,32
25	Raccord de couverture avec la lucarne	ML	10,80	28,80	311,04
26	Fourure bois sur chevrons de rive	ML	10,80	13,11	141,59
27	Habillage de chevrons de rive en ardoises	ML	10,80	19,46	210,17
28	Faîtage en tuiles de terre cuite rouge à emboitement	ML	6,90	30,63	211,35
29	Découverture de la terrasse en zinc, y compris évacuation	M²	8,00	12,86	102,88
30	Bâchage pendant les travaux	M²	8,00	3,10	24,80
31	Terrasse en zinc ép.0.65mm, y compris tasseaux en bois et couvre- joints en zinc	M²	8,00	123,56	988,48
32	Rive en zinc	ML	6,40	22,62	144,77
33	Faîtage en zinc	ML	2,40	34,88	83,71
34	Chatière zinc 1/2 ronde de 25	U	1,00	61,89	61,89
35	Entourage de cheminée en zinc sur la terrasse	U	1,00	207,44	207,44

Total H.T.	**13 735,71**
T.V.A. 19.6 %	
T.V.A. 7.00 %	961,50
Net à payer (Euros)	**14 697,21**

En toutes lettres :
quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt et un cents

CONDITIONS DE REGLEMENT : paiement sous quinze jours.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. Dans le cadre de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, nous vous précisons que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.